

COMUNE DI CARINARO
PROVINCIA DI CASERTA

LAVORI: RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA CASIGNANO NEL TERRITORIO COMUNALE DI CARINARO - CUP: H53D20000000001. CIG: 98095497EA.

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE – COMUNE DI CARINARO

IMPRESA: EDIL COPPOLA srl

PREMESSO

- Che con determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. e Manutenzione n. 180 del 14.05.2024 il sottoscritto è stato nominato D.L. e CSE nell'ambito dei lavori in oggetto;
- Che in data 21.05.2024 con prot. n. 4746 è stato redatto il verbale di consegna dei lavori sotto riserva di legge ai sensi del D.Lgs 50/2016 (art. 5 D.M. 49/2018);
- Che ad oggi sono in corso le seguenti lavorazioni:
 - La fresatura del manto stradale, che ha incluso il successivo trasporto del materiale di risulta a discarica, garantendo un'adeguata rimozione e smaltimento dei detriti generati durante il processo;
 - Pulizia delle fasce pertinenziali alla carreggiata;
 - Lo scavo a sezione obbligata, seguito dalla posa in opera delle tubazioni, conforme al progetto originale e alle migliorie successive;
 - Lo scavo a sezione obbligata per la posa in opera dei pozzetti, con l'inclusione dei relativi chiusini;
 - Il reinterro degli scavi;
 - Trasporto a discarica dei materiali di risulta;
- Che allo stato attuale sono in corso le lavorazioni inerenti la realizzazione del sistema fognario lungo via Casignano;

Si comunica quanto segue:

1. Durante i lavori di fresatura del manto stradale, è emersa la presenza di un pozzetto situato lungo la carreggiata. Un'accurata ispezione ha rivelato la presenza di una condotta idrica di notevoli dimensioni, la cui gestione non rientra tra le competenze del Comune di Carinaro e che attraversa l'intera via Casignano. La presenza di questa tubazione, non evidenziabile durante la fase di progettazione, comporta la modifica del tracciato previsto per il collettore fognario il quale dovrà



essere posizionato lungo il margine nord della carreggiata, proprio dove è prevista la realizzazione di una pista ciclopeditonale.

2. Durante le operazioni di pulizia delle fasce pertinenziali adiacenti al Palazzo di Casignano, nonché la rimozione delle erbacce che ricoprivano il muro prospiciente la strada di riferimento, è emerso un problema significativo. Il muro di confine del Palazzo di Casignano, a seguito delle suddette operazioni, si è rivelato essere in condizioni vetuste, mostrando evidenti segni di degrado e carenze strutturali, così come già indicato nel verbale di constatazione del 25.06.2024 sottoscritto dalle parti coinvolte.
3. Dalla pulizia e dagli scavi lungo le fasce pertinenziali adiacenti la carreggiata stradale è emerso che il materiale di scavo è contaminato dalla presenza di plastica, vetro, ferro, guaine bituminose, ecc... e pertanto non può essere conferito a discarica così come previsto in fase progettuale e indicato nel verbale di constatazione del 25.06.2024 sottoscritto dalle parti coinvolte.

Si richiede

Ai sensi del D.Lgs 50/2016, art. 106 comma 1 lettera c, del codice dei contratti pubblici che prevede la possibilità di apportare variante in corso d'opera ai contratti appalto in corso di validità, al fine di modificare il tracciato stradale previsto in fase di progetto per i seguenti motivi:

1. La presenza della condotta idrica impone una revisione attenta del tracciato fognario pianificato in fase progettuale. Questo intervento è essenziale per assicurare che, all'interno della pista ciclopeditonale, non vi siano interferenze dovute alla presenza di chiusini. Tali elementi potrebbero compromettere la sicurezza di ciclisti e pedoni, rappresentando un potenziale pericolo.
2. Le condizioni precarie del muro di confine del Palazzo di Casignano.

In particolar modo

Sarebbe auspicabile realizzare la pista ciclopeditonale sul lato opposto della carreggiata rispetto a quanto previsto in fase progettuale. Questa modifica consentirebbe di creare un ambiente sicuro e privo di ostacoli per tutti gli utenti della pista ciclo-peditonale, contribuendo al contempo a promuovere una mobilità sostenibile e sicura.

Al contempo spostare il tracciato stradale dal muro di confine del Palazzo di Casignano in quanto le lavorazioni previste potrebbero causare ad esso, visto le condizioni attuali, seri danni.




Si precisa, inoltre, che per consentire lo smaltimento dei materiali di risulta contaminati sopra menzionati, è necessario effettuare le seguenti lavorazioni, non previste in fase progettuale a causa della loro imprevedibilità:

- Vagliatura del materiale di scavo mediante apposito macchinario;
- Separazione manuale dei vari materiali per caratterizzare il tipo di rifiuto prima del trasporto in discarica.

Si resta in attesa di Vostre indicazioni in merito al proseguo delle lavorazioni

Carinaro, lì 12.07.2024

Il Direttore dei Lavori

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Vincenzo Fontana". The signature is written in a cursive, flowing style with some loops and flourishes.

