



COMUNE DI CARINARO

PROVINCIA DI CASERTA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 2014 - 45 Data 08-04-2014	OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE DI ASSESTAMENTO E SUPPLETIVA IN CORSO D'OPERA, PER I LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA RETE IDRICA E SISTEMAZIONE SEDE STRADALE IN VIA L. DA VINCI E TRAVERSE.
---	--

L'anno **duemilaquattordici**, il giorno **otto** del mese di **Aprile**, alle ore **18:33** nella Sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. Presiede l'adunanza il Sindaco **MASI MARIO** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.

Nominativo	Pres.	Ass.		
MASI MARIO	X			
TURCO ANTONIO	X			
MORETTI FRANCESCO		X		
MORETTI SEBASTIANO	X			
RAPUANO LEUCIO	X			
PARENTE GIOVANNI	X			
BARBATO MARIA		X		

PRESENTI N. 5
ASSENTI N. 2

Con la partecipazione del Segretario Comunale dott. **DAMIANO ANNA**

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti i prescritti pareri previsti dall'art. 49 della legge 18/8/2000, n. 267, che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, in merito all'argomento in oggetto indicato.

COMUNE DI CARINARO

AREA TECNICA

Proposta di delibera di Giunta Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE DI ASSESTAMENTO E SUPPLETIVA, IN CORSO D'OPERA, PER I LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA RETE IDRICA E SISTEMAZIONE SEDE STRADALE IN VIA L. DA VINCI E TRAVERSE.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Nella persona del Geom. Donato Ausilio, giusto incarico ricevuto con decreto del Sindaco n. 2 del 08/01/2014;

Premesso:

Che con determina n. 129 del 02/04/2013 sono state approvate le risultanze di gara relativa ai lavori di sostituzione della rete idrica e sistemazione sede stradale in via L. Da Vinci e traverse, è stato approvato il relativo verbale dell'appalto, unitamente a tutti gli atti che vi sono a corredo dal quale risulta che lo stesso è stata affidato, provvisoriamente, alla Ditta Fluvial Group s.r.l. via Potenza n. 61 - 81030 Castelvolturno, che ha presentato l'offerta di ribasso di €. 137.702,37 corrispondente ad una percentuale di ribasso del 35,793 %, imputando la somma di €. 155.801,19, IVA compresa, di cui 4.328,59, IVA compresa per oneri per la sicurezza, al capitolo PEG n. 3233 RR.PP. 2012, bilancio 2013, in corso di elaborazione.

Che con determinazione del sottoscritto n. 210 del 29/05/2013 i lavori di che trattasi sono stati affidati, in via definitiva, i lavori di sostituzione della rete idrica e sistemazione della sede stradale di via L. da Vinci e traverse, alla Ditta Fluvial Group s.r.l. via Potenza n. 61 - 81030 Castelvolturno, che ha presentato l'offerta di ribasso di €. 137.702,37 corrispondente ad una percentuale di ribasso del 35,793 %, oltre gli oneri per la sicurezza pari ad € 3.935,08, ed oltre iva come per legge;

Che il contratto è stato stipulato in data 05/09/2013, Rep. n. 3068, con la ditta assuntrice dei lavori;

Che in data 01/04/2014 il direttore dei lavori ha trasmesso, con nota n. 1972, la perizia di variante di assestamento e suppletiva in corso d'opera, dalla quale si evince una **ulteriore spesa di € 25.650,29**, corrispondente ad una percentuale del 18,11%. Tale variante supera la quota del 5%, in quanto in fase di esecuzione si è rinvenuta una cavità in via Martiri di via Fani, al disotto della pavimentazione stradale, la cui presenza era imprevedibile in fase di progettazione;

Ritenuto, pertanto, dover approvare la perizia di variante di assestamento e suppletiva in corso d'opera, per i lavori di che trattasi, dalla quale si evince una **ulteriore spesa di € 25.650,29**, corrispondente ad una percentuale del 18,11%.

Visto l'art. 183, comma 9 del D.Lgs. 267/2000;

Vista la legge 15/05/1997 n. 127;

Visto il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

Visto il DPR 207/2010;

Visto il CIG per i lavori è: 4954635624.

Visto il CIG per l'incarico professionale è: 46165376D8.

Sottopone alla Giunta Comunale per la conseguente approvazione la seguente

PROPOSTA DI DELIBERA

Per le motivazioni esposte in narrativa che si intendono integralmente riportate:

1. Approvare la perizia di variante di assestamento e suppletiva in corso d'opera, che allegata alla presente forma parte integrante e sostanziale del presente atto, per i lavori di sostituzione della rete idrica e sistemazione sede stradale in via L. Da Vinci e traverse, dalla quale si evince una **ulteriore spesa di € 25.650,29, oltre iva al 22% pari ad € 5.643,06, per un totale di € 31.293,35**, corrispondente ad una percentuale del 18,11%.

2. Dare atto che tale variante supera la quota del 5%, in quanto in fase di esecuzione si è rinvenuta una cavità in via Martiri di via Fani, al disotto della pavimentazione stradale, la cui presenza era imprevedibile in fase di progettazione;
3. Dare atto che l'ulteriore spesa trova copertura finanziaria dall'economie ricavate in fase di gara, e rientra all'interno del Quadro Economico riepilogativo approvato con delibera di G. C. n. 120 del 27/11/2012.
4. Si attesta, sotto la propria responsabilità, che la spesa oggetto del presente provvedimento è compatibile non solo con gli stanziamenti di bilancio (art. 191 del TUEL), ma anche con le regole di finanza pubblica.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Geom. Donato Ausilio

La Giunta comunale

Vista la proposta che precede relativa all'argomento indicato in oggetto; corredata dai pareri di cui all'articolo 49 – comma 1° - del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267;

Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione

A voti unanime espressi nei modi e forme di legge;

Delibera

Di approvare la su estesa proposta di deliberazione, così come formulata dal responsabile dell'U.T.C., relativa all'argomento indicato in oggetto, che è parte integrante e sostanziale di questo atto e che, espressamente richiamata, deve intendersi come integralmente trascritta nel presente dispositivo.

Di incaricare il responsabile dell'area tecnica, nella persona del sig. Donato Ausilio, per l'esecuzione della presente e le relative procedure attuative.

Dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza, ai sensi dell'articolo 134 – comma 4 – del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267.

PARERI DI CUI ALL'ARTICOLO 49 DEL D. LGS 18.8.2000, N° 267

Oggetto	Approvazione della perizia di variante di assestamento e suppletiva in corso d'opera, per i lavori di sostituzione della rete idrica e sistemazione sede stradale in via L. Da Vinci e traverse.
----------------	--

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:

X	Parere favorevole		Parere sfavorevole
----------	--------------------------	--	---------------------------

Carinaro, lì 08.04.2014

Il Responsabile del Servizio

(Geom. Donato Ausilio)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:

X	Parere favorevole		Parere sfavorevole
----------	--------------------------	--	---------------------------

Parere irrilevante

Carinaro, lì 08.04.2014

Il Responsabile del Servizio (**Elena Barbato**)

Letto, confermato e sottoscritto

F.to Il Sindaco
MASI MARIO

F.to Il Segretario Comunale
DAMIANO ANNA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio dell'Ente oggi **00-00-0000** e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al **00-00-0000** ai sensi dell'art. 124, primo comma 1, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 registrata al N. _____

Carinaro, lì 00-00-0000

Il Messo Comunale
MORETTI SEBASTIANO

Il Segretario Comunale, attesta:

Che la presente deliberazione, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, è stata affissa all'Albo pretorio dell'Ente ai sensi

dell'art.124, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n.267, con decorrenza **00-00-0000** ;

Che viene comunicata, in elenco, ai capigruppo consiliari con nota prot. n. ____/____ del _____/_____

ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;

Che è stata trasmessa al Prefetto della Provincia di Caserta, ai sensi dell'art. 135, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, con nota

prot. N. ____/____ del ____/_____;

Carinaro, lì 00-00-0000

Il Segretario Comunale
DAMIANO ANNA

Il Segretario Comunale, attesta:

1. Che la presente deliberazione, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, è stata affissa all'Albo pretorio dell'Ente ai sensi

dell'art.124, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n.267, per quindici giorni consecutivi sino alla data del _____;

2. Che avverso la suddetta deliberazione, nel periodo di pubblicazione, non sono stati prodotti al protocollo generale dell'Ente, ricorsi od opposizioni;

3. Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ trascorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.

Lì, _____

Visto per la pubblicazione (punto

1)

Il Messo Comunale

Responsabile dell'Ufficio Protocollo

MORETTI

SEBASTIANO

SEBASTIANO

Carinaro, _____

Visto per il protocollo (punto 2)

II

MORETTI

Il Segretario Comunale

DAMIANO ANNA